Resurface Project Record

Project Name:	**Milligan Creek Rd.**							
Description:	Glenloch Rd. To Carroll County Line							
Length(Mi):	0.27							
Material	Length	Width	Sq. Yd.	#'s/ SqYd		Tons		
Leveling	1425.6	20	3168.00	45		71.28		
Topping	1425.6	20	3168.00	165		261.36		
Tack	1425.6	20	3168.00	0.1		317	(Gal)	
Solid Traffic 5" White	0.54							
Solid Traffic 5"Yellow	0.24							
Skip Traffic 5"Yellow	0.03							